

水源不足地區增設消防栓或增闢替代水源執行進度管制表

統計期間：104 年 7 月 1 日至 104 年 9 月 30 日

機關別	水源不足地區(處)		欲增設水源項目、數量					預定完成 期限	目前辦理進度			
	項 次	名稱(地點)	地上 式消 防栓 (支)	地下 式消 防栓 (支)	蓄 水 池 (處)	游 泳 池 (處)	深 水 井 (處)	其 他	(年/月)	完成地點 評估 (20%)	辦理施作 (50%)	完成使用勘驗 (30%)
	1	三星鄉楓林九路 31 巷巷口		1					103 年 11 月	√	√	√
	2	三星鄉上將路六段 52 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
	3	壯圍鄉古亭路 56 號前		1					104 年 12 月	√	√	
	4	壯圍鄉壯濱路五段 310 號		1					104 年 12 月	√	√	
	5	壯圍鄉順和路 101 之 7 號		1					104 年 12 月	√	√	
	6	壯圍鄉黎明路 41 巷 38 號		1					105 年 12 月	公所已改列 105 年度增設		
	7	壯圍鄉新南路 110 號前		1					105 年 12 月	公所已改列 105 年度增設		
	8	冬山鄉冬山路 66 巷 14 號 前		1					103 年 11 月	√	√	√
	9	冬山鄉富農路一段 164 號 前		1					103 年 11 月	√	√	√
	10	冬山鄉香中路 315 號前		1					103 年 11 月	√	√	√

11	頭城鎮青雲路三段 750 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
12	頭城鎮頭濱路一段 225 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
13	頭城鎮濱海路六段 82 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
14	五結鄉利成路一段 196 巷巷口		1					103 年 11 月	√	√	√
15	五結鄉五結中路二段 277 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
16	五結鄉中正路三段 47 巷 56 弄 22 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
17	五結鄉利成路一段 396 巷巷口		1					103 年 11 月	√	√	√
18	宜蘭市中山路二段 163 號		1					103 年 11 月	√	√	√
19	宜蘭市和睦路 103 巷內		1					103 年 11 月			已奉鈞署 104 年 4 月 16 日消署救字第 1040005366 號函解除列管。
20	宜蘭市環河路 481 號旁(地址整編為：宜蘭市金六結路 155 號旁)		1					103 年 11 月	√	√	√
21	宜蘭市新興路 135 巷 32 號旁(地址整編為：宜蘭市吉祥路 133 號旁)		1					103 年 11 月	√	√	√
22	宜蘭市大福路二段 68 巷巷口		1					103 年 11 月	√	√	√

23	羅東鎮羅莊街 188 號前		1					103 年 11 月	√	√	√
24	羅東鎮羅莊街與光榮路口		1					103 年 11 月	√	√	√
25	羅東鎮康莊路 43 號前		1					103 年 11 月			已奉鈞署 104 年 4 月 16 日消暑救字第 1040005366 號函解除列管。
26	羅東鎮禮運路 37 號前		1					104 年 12 月	√	√	已確定移設至禮運路 59 號前，目前已完成配管，預計於 104 年 12 月底前完成設置。

備註：

- 一、請於 104 年 4 月 5 日、7 月 5 日、10 月 5 日及 105 年元月 5 日前將前季辦理情形函報本署(請附網站截圖影本)並公布於 貴局網站。
- 二、有列「其他水源」者，請於「名稱」說明增列水源種類。
- 三、增闢替代水源種類：指蓄水池、游泳池及深水井及其他與報署「消防水源」公務統計報表定義一致。